

ගම්පෙරළිය-2018-12-31 දිනට ප්‍රගතිය

අ.අ	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	සංරචකය	වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන රු.	වියදම
1	අඹකොටේ ග්‍රා.නි. වසමේ අඹකොටේ පත්තීන් දේවාලය සංවර්ධනය කිරීම	අඹකොටේ	අන්‍යාගමික මධ්‍යස්ථාන	400,000.00	388,000.00
2	දම්බරාව ශ්‍රී සුමංගලාරාමය සංවර්ධනය කිරීම	දම්බරාව	විහාරස්ථාන	500,000.00	485,000.00
3	ගල්පිහිල්ල රජමහා විහාරය ඔර්ම ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	ගල්පිහිල්ල	විහාරස්ථාන	500,000.00	485,000.00
4	ශ්‍රී විද්‍යාසාගර පිරිවෙනේ නිල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ බිම ටයිල් කිරීම සහ බිත්ති කපරාදු කිරීම.	හුරිකඩුව උතුර	විහාරස්ථාන	500,000.00	485,000.00
5	පිලවල උතුර ශ්‍රී ජයසුන්දරාරාමයේ සංඝාචාර්ය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	පිලවල උතුර	විහාරස්ථාන	500,000.00	485,000.00
6	ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය, කලාසිරිගම, මැණික්හින.සංඝාචාර්ය වැඩ නිමකිරීම	හුරිකඩුව මඩිගේ	විහාරස්ථාන	500,000.00	485,000.00
7	හතමුණ හේමාලෝක මාවතේ 2 පටුමග නිශාන්ත සුදත් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	හතමුණ	මාර්ග	300,000.00	290,000.00
8	පිලවල දකුණ ග්‍රා.නි. වසමේ විසිංගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	පිලවල දකුණ	මාර්ග	400,000.00	387,000.00
9	දම්බරාව තෙලඹුහින්න විහරස්ථානයේ අසලින් පහළට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	දම්බරාව	මාර්ග	300,000.00	290,000.00
10	නාරම්පනාව ස්ථාර්කිඩ් පෙර පාසල අසලින් කන්දෙකුඹුර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	කන්දෙකුඹුර	මාර්ග	500,000.00	484,000.00
11	නාරම්පනාව බටහිර සේවා පියස අසල බිරාහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	නාරම්පනාව බටහිර	මාර්ග	400,000.00	387,000.00
	මුළු එකතුව			4,800,000.00	4,651,000.00