

වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු වැඩසටහන - 2018.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තමේන්තු	ව්‍යාපෘතියේ නම	ප්‍රතිපාදන මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය
1	1	ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	සිරිමල්වත්ත සුමංගලාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	781,470.20	765,840.80
2	2		ශ්‍රී විද්‍යා සාගර පිරිවෙනේ සංවර්ධන කටයුතු	500,000.00	495,000.00
3	3		ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම්පාසලේ දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ලේ වහල ඉදිකිරීම	500,000.00	495,000.00
4	4		දෙමහල් බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු(අතරගල්ල අග්‍රබෝධි ස්වර්ණ බිම්භාරාමය)	500,000.00	495,000.00

උප එකතුව

2,281,470.20 2,250,840.80

5	1	අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	කුණ්ඩසාලේ උපපර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නව පැලගෘහ දෙකක් හා වියලන කමනක් ඉදිකිරීම	1,072,346.00	1,040,085.94
6	2		කුණ්ඩසාලේ උපපර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අළුත්වැඩියා කටයුතු	1,539,850.00	1,493,654.00
7	3		කුණ්ඩසාලේ උපපර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ විද්‍යාගාරයේ හා මූර කාමරයේ තීන්ත ගැම/ඇල්මිනියම් දොර සවිකිරීම	309,660.00	302,745.42

උප එකතුව

2,921,856.00 2,836,485.36

8	1	බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය	අඹකොටේ සිරි වජිරඥාණ දහම්පාසලේ දහම්පාසැල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	200,000.00	200,000.00
9	2		කළාසිරිගම බෝධිරුක්ඛාරාමයේ අඩක්නිම කර ඇති සංඝාවාසයේ වැඩ නිම කිරීම	300,000.00	291,000.00
10	3		ඉහළගෝනාගම ශ්‍රී අභිනවාරාමයේ දානශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	300,000.00	291,000.00
11	4		ගල්පිහිල්ල රජමහා විහාරයේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින දෙමහල් ධර්මශාලාවේ ඉතිරි ඉදිකිරීම්	1,000,000.00	970,000.00

අනු අංකය	අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තමේන්තු	ව්‍යාපෘතියේ නම	ප්‍රතිපාදන මුදල	මූල්‍ය ප්‍රගතිය
12	5		බලශෝල්ල බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ආපදාවට ලක්වූ වෛත්‍ය වටා ඉදිකළ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය	1,750,000.00	1,697,500.00

උප එකතුව

3,550,000.00 3,449,500.00

13	1	මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව	සංවර්ධන කටයුතු- මස්ජිද් අක්ෂා පල්ලිය කුඹුක්කන්ද	150,000.00	147,000.00
----	---	---	---	------------	------------

උප එකතුව

150,000.00 147,000.00

14	1	ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව	යක්ගහපිටිය ධම්මිකාරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු	100,000.00	97,102.05
15	2		ගණදෙව්කෝවිල පුරාණ විහාරය අසලින් යන ගිරවංග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	30,000.00	30,000.00
16	3		ඉහළගෝනාගම ක්‍රීඩාපිටියට යන පාරේ කාණුව සමඟ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	100,000.00	100,000.00
17	4		කාන්තා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ වහලයේ සිවිලිම සැකසීම	100,000.00	85,623.50
18	5		සිරිමල්වත්ත බාබර්වත්ත පාර එච් එම්.බී. වීරසිංහ බණ්ඩා රණවිරු මාවතේ කොටසක් සාදා නිමකිරීම	100,000.00	99,000.00
19	6		අලුත්වත්ත රියාස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	100,000.00	94,385.57

උපඑකතුව

530,000.00 506,111.12

20	1	ඉඩම්පරිහරණ සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව	පල්ලේකැලේ නිවාඩුනිකේතනයේ අළුත්වැඩියා කටයුතු	1,200,000.00	1,165,048.00
----	---	-----------------------------------	---	--------------	--------------

උපඑකතුව

1,200,000.00 1,165,048.00

21	1	සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව	මුළුතැන්ගෙයි රාක්ක සහ පැන්ට්‍රිකබ්බි සකස් කිරීම	97,000.00	94,090.00
----	---	-------------------------	---	-----------	-----------

උප එකතුව

97,000.00 94,090.00